

# Stelconplaat valt uit Kraan

## Korte omschrijving incident

### Wat is er gebeurd?

Plaatsen van stelconplaten met autolaadkraan gaat mis, vanaf 1 meter hoogte valt de stelconplaat uit de kraan, waarbij de uitvoerder bijna geraakt wordt door de wegslaande ketting met hijshaken.

### Wat zijn de oorzaken?

- Het gebruik van ongekeurd en versleten materieel: een te lange ketting en een afgesleten hijshaak.
- Het afwijken van het hijsplan.
- Het ontbreken van controle/toezicht op het materieel en de werkwijze.

### Welke maatregelen zijn er getroffen?

- Afwijken van hijsplannen mag alleen in overleg met alle partijen incl. Veiligheidskundige, zorg daarbij voor juiste schriftelijke onderbouwing.
- Strengere controle op aanwezige keuring van materiaal van leveranciers.

### Wat kunnen we hiervan leren?

- Een incident ligt voor de hand wanneer je, met elkaar, meerdere regels niet naleeft.

### Afbeeldingen: Opstelling autolaadkraan en gebruikte hijshaken

